doba realizace	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

Plán organizace výstavby modernizace silnice II/315

2017 (měsíc 10–12), 2018, 2019, 2020 (months 1–12)

	termín od	termín do
Modernizace silnice II/315 Hrádek - průtah 1. STAVBA, 1.etapa		
Dokumentace pro stavební povolení	ano	
Předpoklad vydání stavebního povolení	vydáno	
Dokumentace pro provádění stavby - zadávací dokumentace	ano	
Výběr zhotovitele stavby	vybrán	
Realizace stavby	1.4.2017	31.10.2017
Úplná uzávěra	1.4.2017	31.10.2017
Pojíždění staveniště rezidentů s povolením zhotovitele	1.10.2017	31.10.2017
Předčasné užívání	1.10.2017	31.8.2018
Kolaudační souhlas	1.7.2018	31.8.2018
Modernizace silnice II/315 Hrádek - průtah 1. STAVBA, 2.etapa		
Dokumentace pro stavební povolení	ano	
Předpoklad vydání stavebního povolení	vydáno	
Dokumentace pro provádění stavby - zadávací dokumentace	ano	
Výběr zhotovitele stavby	vybrán	
Realizace stavby	1.4.2018	31.8.2018
Uzávěra úplná	1.4.2018	30.6.2018
Pojíždění staveniště rezidentů s povolením zhotovitele	1.4.2018	31.8.2018
Předčasné užívání	1.7.2018	31.8.2018
Kolaudační souhlas	1.7.2018	31.8.2018

	termín od	termín do
Modernizace silnice II/315 křižovatka s III/360 16 - Hrádek 2. STAVBA		
Dokumentace pro stavební povolení	ano	
Předpoklad vydání stavebního povolení	vydáno	
Dokumentace pro provádění stavby - zadávací dokumentace	ano	
Výběr zhotovitele stavby	1.12.2017	31.5.2018
Přípravné práce	1.9.2018	31.3.2019
Realizace stavby	1.4.2019	31.10.2019
Uzávěra úplná	1.4.2019	31.10.2019
Pojíždění staveniště rezidentů s povolením zhotovitele	1.9.2019	31.10.2019
Předčasné užívání	1.9.2019	31.3.2020
Kolaudační souhlas	1.12.2019	31.3.2020

	termín od	termín do
Modernizace silnice II/315 Loučky - křižovatka s III/360 16 3. STAVBA		
Dokumentace pro stavební povolení	ano	
Předpoklad vydání stavebního povolení	vydáno	
Dokumentace pro provádění stavby - zadávací dokumentace	ano	
Výběr zhotovitele stavby	1.12.2017	30.4.2018
3.1 Realizace etapy -křižovatka II/315 s III/360 16	1.4.2020	31.10.2020
Přípravné práce	1.12.2019	31.3.2020
Uzávěra úplná	1.4.2020	30.9.2020
Pojíždění staveniště rezidentů s povolením zhotovitele	1.8.2020	31.10.2020
Předčasné užívání	1.9.2020	31.10.2020
3.2 Realizace etapy-kříž. III/360 16 po začátek obce Jehnědí	1.5.2018	31.10.2018
Přípravné práce	1.3.2018	30.4.2018
Uzávěra úplná	1.5.2018	30.9.2018
Pojíždění staveniště rezidentů s povolením zhotovitele	1.7.2018	31.10.2018
Předčasné užívání	1.8.2018	31.10.2020
3.3 Realizace etapy- intravilán obce Jehnědí	1.4.2019	31.10.2019
Přípravné práce	1.2.2019	31.3.2019
Uzávěra úplná	1.4.2019	31.10.2019
Pojíždění staveniště rezidentů s povolením zhotovitele	1.4.2019	31.10.2019
Předčasné užívání	1.8.2019	31.10.2020
3.4 Realizace etapy- intravilán obce Jehnědí	1.4.2019	31.10.2019
Přípravné práce	1.2.2019	31.3.2019
Uzávěra úplná	1.4.2019	31.10.2019
Pojíždění staveniště rezidentů s povolením zhotovitele	1.4.2019	31.10.2019
Předčasné užívání	1.8.2019	31.10.2020
3.5 Realizace etapy- intravilán obce Jehnědí	1.4.2019	31.10.2019
Přípravné práce	1.2.2019	31.3.2019
Uzávěra úplná	1.4.2019	31.10.2019
Pojíždění staveniště rezidentů s povolením zhotovitele	1.4.2019	31.10.2019
Předčasné užívání	1.8.2019	31.10.2020
3.6 Realizace etapy- intravilán obce Jehnědí- po konec obce Jehnědí	1.4.2019	31.10.2019
Přípravné práce	1.2.2019	31.3.2019
Uzávěra úplná	1.4.2019	31.10.2019
Pojíždění staveniště rezidentů s povolením zhotovitele	1.4.2019	31.10.2019
Předčasné užívání	1.8.2019	31.10.2020
3.7 Realizace etapy- konec obce Jehnědí po začátek obce Sv. Jiří	1.4.2020	31.10.2020
Přípravné práce	1.2.2020	31.3.2020
Uzávěra úplná	1.4.2020	30.9.2020
Pojíždění staveniště rezidentů s povolením zhotovitele	1.7.2020	31.10.2020
Předčasné užívání	1.8.2020	31.10.2020
3.8 Realizace etapy-úprava kříž. Sv. Jiří	1.4.2020	31.10.2020
Přípravné práce	1.2.2020	31.3.2020
Uzávěra úplná	1.4.2020	30.9.2020
Pojíždění staveniště rezidentů s povolením zhotovitele	1.7.2020	31.10.2020
Předčasné užívání	1.8.2020	31.10.2020
3.9 Realizace etapy-úprava kříž. Sv. Jiří	1.6.2020	31.10.2020
Přípravné práce	1.4.2020	31.5.2020
Uzávěra úplná	1.6.2020	30.9.2020
Pojíždění staveniště rezidentů s povolením zhotovitele	1.8.2020	31.10.2020
Předčasné užívání	1.8.2020	31.10.2020
3.10 Realizace etapy- konec obce Sv. Jiří- prac.spára u obce Louček	1.5.2018	31.10.2018
Přípravné práce	1.3.2018	30.4.2018
Uzávěra úplná	1.5.2018	31.10.2018
Pojíždění staveniště rezidentů s povolením zhotovitele	1.5.2018	31.10.2018
Předčasné užívání	1.9.2018	31.10.2020
Kolaudační souhlas	1.8.2020	31.10.2020

	termín od	termín do
Modernizace silnice II/315 Hrádek - Ústí nad Orlicí 4. STAVBA		
Dokumentace pro stavební povolení	ano	
Předpoklad vydání stavebního povolení	1.6.2018	1.10.2018
Dokumentace pro provádění stavby - zadávací dokumentace	1.10.2018	1.1.2019
Výběr zhotovitele stavby	1.1.2019	1.7.2019
4.1 realizace etapy Kerhartice - Ústí nad Orlicí	1.7.2019	31.10.2019
Přípravné práce	1.6.2019	30.6.2019
Uzávěra úplná	1.7.2019	31.10.2019
Pojíždění staveniště rezidentů s povolením zhotovitele	1.9.2019	31.10.2019
Předčasné užívání	1.11.2019	31.10.2020
4.2 Realizace etapy Hrádek - Kerhartice	1.4.2020	31.10.2020
Přípravné práce	1.2.2020	31.3.2020
Uzávěra úplná	1.4.2020	31.8.2020
Pojíždění staveniště rezidentů s povolením zhotovitele	1.10.2020	31.10.2020
Předčasné užívání	1.9.2020	31.10.2020
Kolaudační souhlas	1.8.2020	31.10.2020

Legenda:

Splněno	
Předpoklad vydání stavebního povolení	
Dokumentace pro provádění stavby - zadávací dokumentace	
Výběr zhotovitele stavby	
Realizace stavby	
Přípravné práce	
Uzávěra úplná	
Pojíždění staveniště rezidentů s povolením zhotovitele	
Předčasné užívání	
Kolaudační souhlas	
Zimní období	