

ZÁZNAM Z JEDNÁNÍ NA AKCI:

Plán organizace výstavby modernizace silnice II/315.

Předmět jednání: Seznámení přítomných s navrženým plánem POV na II/315

MÍSTO: Městský úřad Ústí nad Orlicí
zasedací místnost stavebního úřadu

DATUM: 14. 9. 2017

ÚČASTNÍCI: dle prezenční listiny

SCHŮZKA číslo: 1

Vypracováním Plánu organizace výstavby modernizace výstavby silnice II/315 byla na základě výběrového řízení pověřena firma HaskoningDHV Czech Republic, spol. s r.o., Sokolovská 100/94, IČ: 45797170, PSČ: 186 00 Praha 8.

Modernizace silnice II/315 navazuje na již zrealizovaný úsek Choceň – Loučky v rámci dotačního programu ROP a je ze strany investora Pardubického kraje předpoklad zařazení navazujících úseků této modernizace do program IROP. Jedná se o dotační program v rámci EU. Úsek modernizované silnice pokračuje přes obec Hrádek do Ústí nad Orlicí. V současné době se již realizuje úsek II/315 Hrádek průtah od odbočky se silnicí III/315 6 za most ev. č. 315-006 směrem na Ústí nad Orlicí.

Dělení a označení staveb:

- | | |
|--------------------|--|
| I. stavba | Modernizace silnice II/315 Hrádek – průtah |
| II. stavba | Modernizace silnice II/315 křižovatka s III/360 16 – Hrádek |
| III. stavba | Modernizace silnice II/315 Loučky - křižovatka s III/360 16 |
| IV. stavba | Modernizace silnice II/315 Hrádek – Ústí nad Orlicí |

S ohledem na již probíhající realizaci Modernizace silnice II/315 Hrádek – průtah byl upraven harmonogram prací navazujících úseků.

Realizace modernizace silnice II/315 je rozdělena do čtyř samostatných na sebe navazujících úseků. V současné době realizovaným úsekem je Modernizace silnice II/315 Hrádek průtah. Dalším úsekem je Modernizace silnice II/315 Loučky – křižovatka s III/360 16 dále úsek Modernizace silnice II/315 křižovatka s III/360 16 – Hrádek a posledním úsekem je Modernizace silnice II/315 Hrádek – Ústí nad Orlicí.

Na 14. 9. 2017 svolal zhotovitel Plánu organizace výstavby modernizace výstavby silnice II/315 pracovní jednání k projednání připomínek a požadavků ke zpracování postupu výstavby na silnici II/315. Prezenční listina přítomných účastníků je přílohou tohoto záznamu.

I. stavba Modernizace silnice II/315 Hrádek - průtah

Prvním realizovaným úsekem je modernizace silnice II/315 v průtahu obcí Hrádek ve staničení km 20,950-22,655. Tento úsek je realizován na dvě etapy. I. Etapa realizace v roce 2017 je od křižovatky se silnicí III/315 6 na Sudislav v průtahu obcí Hrádek až za most 315-

006 směrem na Ústí nad Orlicí. Tato etapa realizace má termín dokončení do 31. 10. 2017. II. Etapa realizace tohoto úseku je v plánu od 1. 4. 2018 do 30. 9. 2018. Jedná se o úsek od křižovatky se silnicí III/315 6 na Sudislav po konec obce Hrádek směrem na křižovatku se silnicí III/360 16. Generální projektant stavby je SILNIČNÍ PROJEKT, spol s r. o., Brno. Zhotovitelem je sdružení firem D.I.S. Brno a Váhostav Bratislava. *Dle sdělení zástupců Pk je firma D.I.S. Brno v insolvenční.*

II. stavba Modernizace silnice II/315 Loučky – křižovatka s III/360 16

Stavba ve staničení km 14,150-20,245. Vzhledem k délce úseku je realizace stavby rozdělena na 10 částí s ohledem na komplikovanou dopravní obslužnost řešeného úseku.

Jedná se o etapy:

- etapa 3.1 křižovatka II/315 se silnicí III/360 16 navazující na úsek Modernizace silnice II/315 křižovatka s III/360 16 – Hrádek,
- etapa 3.2 od křižovatky s III/360 16 po obec Jehnědí,
- etapy 3.3, 3.4, 3.5, 3.6 jsou etapy v obci Jehnědí rozděleny tak, aby bylo možné po místních komunikacích zajistit dopravní obslužnost.
- etapa 3.7 od konce obce Jehnědí do obce Sv. Jiří.
- etapa 3.8 a 3.9 úprava křižovatky ve Sv. Jiří s objízdnou trasou po místních komunikacích a etapa 3.10 od konce obce Sv. Jiří až po pracovní spáru již dokončeného úseku stavby Choceň – Loučky.

Na tuto stavbu již bylo vydáno stavební povolení.

V obci Jehnědí se počítá s vybudováním dočasné točny pro autobusy (u Sokolovny). Generální projektant stavby je HaskoningDHV Czech republic spol. s r.o., Praha.

III. Modernizace silnice II/315 křižovatka s III/360 16 – Hrádek

Stavba ve staničení km 20,245-20,950. Stavebně je tento úsek možné provádět jako ucelenou část s úplnou uzavírkou. Nelze dělit na etapy.

Dle vyjádření zástupců Pk je možné provádět stavební práce až od září 2018 po dokončení úseku Modernizace silnice II/315 Hrádek – průtah.

Na tento úsek již bylo vydáno stavební povolení.

Generální projektant stavby je SILNIČNÍ PROJEKT, spol s r. o., Brno.

IV. Modernizace silnice II/315 Hrádek – Ústí nad Orlicí.

Stavba ve staničení km 22,655-25,832. Realizace stavby se předpokládá na 2 etapy a to Hrádek – Kerhartice ve staničení km 22,655-23,920 a Kerhartice – Ústí nad Orlicí ve staničení km 23,920-25,832.

Policie ČR požaduje při realizaci etapy Hrádek – Kerhartice ve staničení km 22,655-23,920 zachovat provoz pro osobní dopravu a školní autobus mezi obcí Hrádek a Kerhartice.

K tomu je možné po úpravě použít účelovou komunikaci mezi železničním koridorem a Tichou Orlicí včetně provizorního přemostění Tiché Orlice s napojením provizorní komunikace na již zrealizovaný úsek Hrádek – průtah. Tato navrhovaná objízdná trasa (Policie ČR, p. Kaplan) a její úprava není součástí zpracované dokumentace pro stavební povolení a je nutné ze strany investora tento požadavek do dokumentace pro stavební povolení zahrnout - generální projektant stavby je SILNIČNÍ PROJEKT, spol s r. o., Brno..

Na tento úsek silnice II/315 Hrádek – Ústí nad Orlicí nebylo vydáno stavební povolení, probíhá majetkoprávní vypořádání pozemků potřebných pro realizaci stavby - generální projektant stavby je SILNIČNÍ PROJEKT, spol s r. o., Brno..

Vyjádření účastníků:

HaskoningDHV: Zpracovatel Plánu organizace výstavby modernizace silnice II/315 seznámil přítomné s rozdělením jednotlivých naplánovaných úseků staveb na etapy tak, aby byla v co největší míře zachována dopravní obslužnost obcí na trase řešeného úseku s minimálním omezením.

Pro zajištění bezproblémové dopravní obslužnosti provozu při provádění stavebních prací na II/315 po celou dobu realizace všech úseků doporučuje využít menších autobusů pro přepravu cestujících.

Zvážit možnost kyvadlové dopravy autobusů pro přepravu cestujících na vybraných úsecích stavby.

Na úseky staveb Modernizace silnice II/315 křižovatka s III/360 16 – Hrádek a Modernizace silnice II/315 Loučky – křižovatka s III/360 16 vysoutěžit jednoho zhotovitele stavebních prací.

Poznámka: zpracovatel POV zmínil, řešit obslužnost autobusové dopravy – školní linky, linky na úřady a k lékařům obdobně jako při výlukách na železnici (NAD - náhradní autobusová doprava) zřízení takovéto NAD dopravy, by byla řešena přímo v projektech (např. zabezpečení veřejných zájmů – ve všeobecných položkách, vedlejší rozpočtové náklady).

Policie ČR: S ohledem na dopravní obslužnost řešeného území je nutné stavební práce provádět za provozu.

Pokud si stavební práce vyžádají úplnou uzavírku je možné využít za objízdné trasy pro rezidenty místní účelové komunikace.

Provizorní zastávky autobusů je možné ponechat bez nástupních hran.

Při realizaci úseku Modernizace silnice II/315 Hrádek – Ústí nad Orlicí, část Hrádek – Kerhartice ve staničení km 22,655-23,920 zachovat provoz pro osobní dopravu a školní autobus mezi obcí Hrádek a Kerhartice (provizorní most, vedení po účelové komunikaci s kyvadlovou dopravou).

Pardubický kraj: Stavební práce na Modernizaci silnice II/315 Hrádek budou pokračovat do září 2018. Vzhledem k dopravě stavebního materiálu a pokládce asfaltových směsí na této etapě není možné uzavřít úsek Modernizace silnice II/315 křižovatka s III/360 16 – Hrádek dříve než v září 2018. Je možné realizovat od 1. 6. 2018 úsek mezi Loučkami a Sv.Jiřím. Řešený úsek silnice II/315 je rozdělen do 4 samostatných staveb a výběr zhotovitele je nutné provádět na každou stavbu samostatně.

ČSAD Ústí nad Orlicí: Nemá ve vozovém parku volný menší autobus k zajištění přepravy cestujících. (mikrobus je využíván na jedné lince v Litomyšli, a jeden je využíván v rámci MHD v Ústí nad Orlicí (městské hromadné dopravy).

Choceň

Nemám k navrženému POV a objízdným trasám námitek.

Obec Svatý Jiří

Požaduje zajištění obsluhy školních autobusů po celou dobu výstavby. Požaduje zaslání harmonogramu prací.

S návrhem objízdných tras a s využíváním místních a účelových komunikací souhlasí.

Obec Jehnědí

Požaduje zajištění obsluhy školních autobusů po celou dobu výstavby, obec Jehnědí je spádovou školou. Požaduje zaslání harmonogramu prací.

S návrhem objízdných tras a s využíváním místních a účelových komunikací souhlasí.

Ústí nad Orlicí

Dopravní podnik Ústí nad Orlicí vlastní jedno menší vozidlo pro přepravu cestujících, tato linka již v současné době jezdí do Kerhartic.

V Kerharticích bude město budovat chodníky, je potřeba koordinovat obě stavby.

Povolení objízdných tras bude vydávat Ústí nad Orlicí (většina objízdných tras je/bude vedena po komunikacích v působnosti Ústí nad Orlicí).

Vysoké Mýto

Požaduje zaslání harmonogramu prací.

S návrhem objízdných tras a s využíváním místních a účelových komunikací souhlasí.

Seznam nezúčastněných na jednání 14. 9. 2017 ohledně Plánu organizace výstavby modernizace silnice II/315

Správa a údržba silnic Pardubického kraje

Obec Hrádek

Obec Řetůvka

Obec Sudislav nad Orlicí

Obec Oucmanice

Obec Voděrady

Město Litomyšl

Město Brandýs nad Orlicí

Policie ČR Svitavy

Závěr

Přítomní vyjádřili souhlas s dělením jednotlivých úseků na etapy.

S ohledem na sdělení zástupců Pk k délce stavebních prací na akci Modernizace silnice II/315 Hrádek – průtah je možné v příštím roce od 09/2018 zahájit přípravné práce na úseku křižovatka s III/360 16 – Hrádek a stavební práce od 1. 4. 2019.

Na úseku Modernizace silnice II/315 křižovatka s III/360 16 – Hrádek je možné zahájit od 1. 6. 2018 pouze etapu 3.10 od konce obce Sv. Jiří až po pracovní spáru již dokončeného úseku stavby Choceň – Loučky. Všechny ostatní etapy tohoto úseku je možné zahájit až v dalších následujících obdobích s předpokladem dokončení celého řešeného úseku do konce roku 2020.

Řešený úsek silnice II/315 se skládá ze staveb, které se v současné době staví, budou se stavět v roce 2018 (04-10/2018), mají vydané stavební povolení, nebo jsou v majetkové přípravě:

1. stavba **Modernizace silnice II/315 Hrádek – průtah**

- 1.1 - 1. etapa - ve výstavbě (04-10/2017)
- 1.2 - 2. etapa - plán výstavby (04-08/2018)

2. stavba **Modernizace silnice II/315 křižovatka s III/360 16 – Hrádek, SP, není vybrán zhotovitel stavby – předpoklad výběru 11/2017-05/2018**

3. stavba **Modernizace silnice II/315 Loučky - křižovatka s III/360 16, SP, není vybrán zhotovitel stavby – předpoklad výběru 11/2017-04/2018**

- 3.1 Realizace etapy - křižovatka II/315 s III/360 16
- 3.2 Realizace etapy - křiž. III/360 16 po začátek obce Jehnědí
- 3.3 Realizace etapy - intravilán obce Jehnědí
- 3.4 Realizace etapy - intravilán obce Jehnědí
- 3.5 Realizace etapy - intravilán obce Jehnědí
- 3.6 Realizace etapy - intravilán obce Jehnědí- po konec obce Jehnědí
- 3.7 Realizace etapy - konec obce Jehnědí po začátek obce Sv. Jiří
- 3.8 Realizace etapy - úprava křiž. Sv. Jiří
- 3.9 Realizace etapy - úprava křiž. Sv. Jiří
- 3.10 Realizace etapy - konec obce Sv. Jiří- pracovní spára u obce Louček

4. stavba **Modernizace silnice II/315 Hrádek – Ústí nad Orlicí není SP – probíhá jednání s 1x majitelem pozemku, 1x je u podpisu s UOTEX, není vydáno SP, není vybrán zhotovitel stavby – předpoklad výběru 02/2019-06/2019**

Vysvětlivky:

SP – vydané stavební povolení, Pk – Pardubický kraj

Případné připomínky napište prosím pod text zápisu, děkuji.

*Tento zápis je rozeslán pouze elektronickou formou. Pokud nebudou obdrženy připomínky k tomuto zápisu do **29. 9. 2017 (pátek)**, bude tento zápis považován za odsouhlasený.*

Příloha: Prezenční listina, Harmonogram

ZAZNAMENAL: Ptáček, Tomšů dne 14. 09. 2017, rozesláno 25. 09. 2017











AKCE:
Pracovní jednání k
Plánu organizace výstavby modernizace silnice
II/315

HaskoningDHV Czech Republic, spol. s r.o.
 Sokolovská 100/94
 CZ- 186 00 Praha 8
 Tel.: 236 080 550 /Fax: 236 080 560
 www.rhdhv.com

MÍSTO: Ústí nad Orlicí
 MěÚ zasedací místnost stavebního úřadu

DATUM: 14.9.2017 v 10:00 hodin.

PREZENČNÍ LISTINA

Jméno	Firma	Telefon / email	Podpis
KYČERA Miroslav	Město Choceň	724 186 762	
BARTOŠOVÁ MILOSLAVA	MěÚ v.o. JRF	436 516 244 BARTOŠOV@MUNO.CZ	
DOUBKOVÁ VERA	OREC JEHNEDŮV	428 936 149 OU@jehnedu.cz	
MENCL ZDENĚK	ČSAD ÚSTÍ N. ORL.	402 194 238 ZDENEK.MENCL@CSADUD.CZ	
KUBĚNKA Zdeněk	ČSAD ÚSTÍ N. ORL., a.s.	radek.kubek@csaduo.cz 602 470 669	
Miloslav Kubat	obec Sv. Jirí	604 372 801 m.kubat@unat.cz	
HOLUB JAROMÍR	MĚÚ VYSOKÉ MÝTO	465 466 246 JAROMIR.HOLUB@VYSOKE-MYTO.CZ	
DI PIZ Karel	DI PIZ Karel	974580258 di.uo@prf.cz	
Mojmír Mýdlík	PK-ODS4	424 49 60 10	
Milica Bůček	KHÚPE ORE?		
ROSTISLAV BITTNER	KHÚPE-OK-OPĚ	424 843 363 ROSTISLAV.BITTNER@PRADUBICKYKRAJ.CZ	